

IFSC senha para desbloquear: "ifsc"

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO  
CONTRA INCÊNDIO NO CÂMPUS ITAJAÍ DO IFSC



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item                        | Descrição                    | R\$ MAT   | R\$ MO    | R\$ Total  | %      | 1ª Parcela 30 dias |           |         |           |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------|---------|-----------|
|                             |                              |           |           |            |        | %                  | R\$ MAT   | %       | R\$ MO    |
| 1                           | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 2.830,89  | 328,05    | 3.158,94   | 1,97%  | 100,00%            | 2.830,89  | 100,00% | 328,05    |
| 2                           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL          | 0,00      | 29.836,14 | 29.836,14  | 18,61% |                    | 0,00      | 33,33%  | 9.945,38  |
| 3                           | IMPLANTAÇÃO E CASTELO D'ÁGUA | 23.153,39 | 9.839,18  | 32.992,57  | 20,58% | 100,00%            | 23.153,39 | 100,00% | 9.839,18  |
| 4                           | BLOCOS 1,2 E 3               | 30.512,86 | 10.469,48 | 40.982,34  | 25,56% | 60,00%             | 18.307,72 | 60,00%  | 6.281,69  |
| 5                           | FÁBRICA                      | 8.915,36  | 4.103,13  | 13.018,49  | 8,12%  |                    | 0,00      |         | 0,00      |
| 6                           | AUDITÓRIO                    | 5.716,07  | 2.153,44  | 7.869,51   | 4,91%  | 40,00%             | 2.286,43  | 40,00%  | 861,38    |
| 7                           | CANTINA                      | 2.097,20  | 800,60    | 2.897,80   | 1,81%  | 40,00%             | 838,88    | 40,00%  | 320,24    |
| 8                           | PORTARIA DE PEDESTRES        | 2.480,29  | 638,43    | 3.118,72   | 1,95%  | 40,00%             | 992,12    | 40,00%  | 255,37    |
| 9                           | CENTRAL GLP BLOCO 2          | 414,74    | 155,04    | 569,78     | 0,36%  | 20,00%             | 82,95     | 20,00%  | 31,01     |
| 10                          | ITENS DE USO GERAL           | 2.921,36  | 135,92    | 3.057,28   | 1,91%  | 0,00%              | 0,00      |         | 0,00      |
| 11                          | DOCUMENTAÇÃO E LAUDOS        | 4.929,48  | 17.876,43 | 22.805,91  | 14,23% |                    | 0,00      |         | 0,00      |
| Total Material (R\$)        |                              | 83.971,64 |           |            |        | 57,75%             | 48.492,37 |         |           |
| Total Mão-de-Obra (R\$)     |                              |           | 76.335,84 |            |        |                    |           | 36,50%  | 27.862,29 |
| Total Global (R\$)          |                              |           |           | 160.307,48 |        |                    |           | 47,63%  | 76.354,66 |
| Total Geral Acumulado (R\$) |                              |           |           |            |        |                    |           | 47,63%  | 76.354,66 |

IFSC senha para desbloquear: "ifsc"

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO  
CONTRA INCÊNDIO NO CÂMPUS ITAJAÍ DO IFSC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| Item                        | Descrição                    | R\$ MAT   | R\$ MO    | R\$ Total  | %      | 2ª Parcela 60 dias |           |        |            |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------|--------|------------|
|                             |                              |           |           |            |        | %                  | R\$ MAT   | %      | R\$ MO     |
| 1                           | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 2.830,89  | 328,05    | 3.158,94   | 1,97%  |                    | 0,00      |        | 0,00       |
| 2                           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL          | 0,00      | 29.836,14 | 29.836,14  | 18,61% |                    | 0,00      | 33,33% | 9.945,38   |
| 3                           | IMPLANTAÇÃO E CASTELO D'ÁGUA | 23.153,39 | 9.839,18  | 32.992,57  | 20,58% | 0,00%              | 0,00      | 0,00%  | 0,00       |
| 4                           | BLOCOS 1,2 E 3               | 30.512,86 | 10.469,48 | 40.982,34  | 25,56% | 40,00%             | 12.205,14 | 40,00% | 4.187,79   |
| 5                           | FÁBRICA                      | 8.915,36  | 4.103,13  | 13.018,49  | 8,12%  | 70,00%             | 6.240,75  | 70,00% | 2.872,19   |
| 6                           | AUDITÓRIO                    | 5.716,07  | 2.153,44  | 7.869,51   | 4,91%  | 60,00%             | 3.429,64  | 60,00% | 1.292,06   |
| 7                           | CANTINA                      | 2.097,20  | 800,60    | 2.897,80   | 1,81%  | 40,00%             | 838,88    | 40,00% | 320,24     |
| 8                           | PORTARIA DE PEDESTRES        | 2.480,29  | 638,43    | 3.118,72   | 1,95%  | 40,00%             | 992,12    | 40,00% | 255,37     |
| 9                           | CENTRAL GLP BLOCO 2          | 414,74    | 155,04    | 569,78     | 0,36%  | 80,00%             | 331,79    | 80,00% | 124,03     |
| 10                          | ITENS DE USO GERAL           | 2.921,36  | 135,92    | 3.057,28   | 1,91%  | 0,00%              | 0,00      | 0,00%  | 0,00       |
| 11                          | DOCUMENTAÇÃO E LAUDOS        | 4.929,48  | 17.876,43 | 22.805,91  | 14,23% | 0,00%              | 0,00      | 0,00%  | 0,00       |
| Total Material (R\$)        |                              | 83.971,64 |           |            |        | 28,63%             | 24.038,33 |        |            |
| Total Mão-de-Obra (R\$)     |                              |           | 76.335,84 |            |        |                    |           | 24,89% | 18.997,07  |
| Total Global (R\$)          |                              |           |           | 160.307,48 |        |                    |           | 26,85% | 43.035,40  |
| Total Geral Acumulado (R\$) |                              |           |           |            |        |                    |           | 74,48% | 119.390,06 |

IFSC senha para desbloquear: "ifsc"

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO  
CONTRA INCÊNDIO NO CÂMPUS ITAJAÍ DO IFSC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| Item                        | Descrição                    | R\$ MAT   | R\$ MO    | R\$ Total  | %      | 3ª Parcela 90 dias |           |         |            |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------|---------|------------|
|                             |                              |           |           |            |        | %                  | R\$ MAT   | %       | R\$ MO     |
| 1                           | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 2.830,89  | 328,05    | 3.158,94   | 1,97%  |                    | 0,00      |         | 0,00       |
| 2                           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL          | 0,00      | 29.836,14 | 29.836,14  | 18,61% |                    | 0,00      | 33,33%  | 9.945,38   |
| 3                           | IMPLANTAÇÃO E CASTELO D'ÁGUA | 23.153,39 | 9.839,18  | 32.992,57  | 20,58% |                    | 0,00      |         | 0,00       |
| 4                           | BLOCOS 1,2 E 3               | 30.512,86 | 10.469,48 | 40.982,34  | 25,56% | 0,00%              | 0,00      | 0,00%   | 0,00       |
| 5                           | FÁBRICA                      | 8.915,36  | 4.103,13  | 13.018,49  | 8,12%  | 30,00%             | 2.674,61  | 30,00%  | 1.230,94   |
| 6                           | AUDITÓRIO                    | 5.716,07  | 2.153,44  | 7.869,51   | 4,91%  |                    | 0,00      |         | 0,00       |
| 7                           | CANTINA                      | 2.097,20  | 800,60    | 2.897,80   | 1,81%  | 20,00%             | 419,44    | 20,00%  | 160,12     |
| 8                           | PORTARIA DE PEDESTRES        | 2.480,29  | 638,43    | 3.118,72   | 1,95%  | 20,00%             | 496,06    | 20,00%  | 127,69     |
| 9                           | CENTRAL GLP BLOCO 2          | 414,74    | 155,04    | 569,78     | 0,36%  |                    | 0,00      |         | 0,00       |
| 10                          | ITENS DE USO GERAL           | 2.921,36  | 135,92    | 3.057,28   | 1,91%  | 100,00%            | 2.921,36  | 100,00% | 135,92     |
| 11                          | DOCUMENTAÇÃO E LAUDOS        | 4.929,48  | 17.876,43 | 22.805,91  | 14,23% | 100,00%            | 4.929,48  | 100,00% | 17.876,43  |
| Total Material (R\$)        |                              | 83.971,64 |           |            |        | 13,62%             | 11.440,95 |         |            |
| Total Mão-de-Obra (R\$)     |                              |           | 76.335,84 |            |        |                    |           | 38,61%  | 29.476,48  |
| Total Global (R\$)          |                              |           |           | 160.307,48 |        |                    |           | 25,52%  | 40.917,42  |
| Total Geral Acumulado (R\$) |                              |           |           |            |        |                    |           | 100,00% | 160.307,48 |